

D o d a t e k č . 4

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13.5.2014 týkající se stavební akce
„Kanalizace a ČOV Liteň“

1. SMLUVNÍ STRANY

- | | |
|----------------------------|---|
| 1.1. Objednatel: | Městys Liteň |
| se sídlem | Náměstí 71, 267 27 Liteň |
| Zastoupený: | Ing. Miroslavem Horákem - starostou |
| IČ: | 00233501 |
| DIČ: | - |
| Peněžní ústav: | Česká spořitelna, a.s. |
| Číslo účtu: | ██████████ |
| | |
| 1.2. Zhotovitel: | Šindler, důlní a stavební spol. s r.o. |
| sídlo firmy: | Nádražní 4, 150 00 Praha 5 |
| zápis v obchod. rejstříku: | MěÚ Praha odd. C vl. 775 |
| Zastoupený: | Ing. Zdeňkem Šindlerem, jednatelem |
| IČ: | 00204382 |
| DIČ: | CZ00204382 |
| Peněžní ústav: | ČSOB a.s. |
| Číslo účtu: | ██████████ |

(dále společně jen „smluvní strany“).

2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo, která se mění následovně:
Předmět smlouvy se snižuje o stavební práce, které nebyly a nebudou realizovány, dále se rozšiřuje o stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávací projektové dokumentaci v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
V souvislosti s vícepracemi dochází k vyčerpání finanční rezervy a navýšení celkové ceny díla. Vícepráce a méněpráce jsou oceněny v rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.
Dále se mění termín dokončení díla, z důvodu schválení změny stavby před dokončením na Odboru Dopravy Beroun.

Odstavec **3. SPECIFIKACE DÍLA** - článek 3.1. , bod e) se mění takto

- e) Soupis prací, výkonů a dodávek a oceněný výkaz výměr obsažený v nabídce zhotovitele, soupis prací, výkonů a dodávek obsažený v „Písemné zprávě zadavatele pro čerpání rezervy - technologie ČOV“ z 5.3.2015 a soupis prací, výkonů a dodávek a oceněný výkaz výměr obsažený v protokolu o prvním jednání komise ze dne 30.7.2015.

Odstavec **4. DOBA PLNĚNÍ** – článek 4.1 se mění takto

Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli nejpozději ve lhůtě do **21.10.2015** a nebo do **17 měsíců od zahájení stavby**. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na díle nejpozději do 9 dnů po podpisu smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen vždy předkládat dílu nejvyšší prioritu, to znamená , že zhotovitel nebude přikládat vyšší prioritu jinému dílu než tomuto dílu termín uvedený v první větě tohoto odstavce 4.1.

Odstavec 6. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY – článek 6.1, se mění takto

6.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasné provedené dílo:

Cena stavby dle sod a dod.č.3 bez DPH

52 886 843, - Kč

Odpočet ceny

- 38 688,- Kč

Připočet ceny

1 932 624,67Kč

Cena upravená dodatek č.4

54 780 779,67 Kč

(slovy: padesátčtyřimilionůsedmsetosmdesáttisícšedmsetsedmdesátdevětkorun korun českých
šedesát sedm haléřů) (dále též „Cena za provedení díla“)

Rezerva 0,000% z původní ceny za provedení díla(48 501 106,-Kč bez DPH)
(slovy: nula korun českých)

cena stavby **celkem 54 780 779,67 Kč - bez DPH**

(slovy: padesátčtyřimilionůsedmsetosmdesáttisícšedmsetsedmdesátdevětkorun korun českých
šedesát sedm haléřů) (dále též „Celková cena za provedení díla“)

Zhotovitel bere na vědomí, že část ceny za provedení díla má v úmyslu hradit z prostředků dotace, které by mu poskytl Státní fond životního prostředí (dále jen „poskytovatel dotace“) z Operačního programu životní prostředí (www.opzp.cz). Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že pokud by objednatel prostředky od poskytovatele neobdržel nebo nemohl obdržet, mohl by objednatel využít své oprávnění odstoupit od této smlouvy (viz oddíl 14 odst. 14.3).

Ostatní ustanovení a články smlouvy se nemění.

Příloha: Oceněný výkaz výměr víceprací a méněprací.

V Litni dne 20.8.2015

Městys Liteň

Ing. Miroslav Horák - starosta

Šindler, o.s. stavební spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Šindler - jednatel